

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 2024/13 - Serviços para restauração parcial da estrutura metálica do ginásio e reinstalação de esquadrias venezianas e readequações hidrossanitárias

LOCAL: E.M.E.F. LUÍS CLÁUDIO MAGNANTE

Endereço: Av. Arco Íris, nº 784, Balneário Arco-Íris - Capão da Canoa/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40

Av. Paraguassu, 1881 - Capão da Canoa - RS - FONE: (51) 3625-2112

ITEM	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	TOTAL
1. PROCEDIMENTOS INICIAIS	1.654,58 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.654,58 (100,00%)
2. SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DOS OITÕES DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES	15.139,74 (80,00%)	3.784,94 (20,00%)	0,00 (0,00%)	18.924,68 (100,00%)
3. REINSTALAÇÃO DE VENEZIANA EM MATERIAL ALUMÍNIO	0,00 (0,00%)	17.127,30 (100,00%)	0,00 (0,00%)	17.127,30 (100,00%)
4. REFORÇO DA FIXAÇÃO DAS DEMAIS VENEZIANAS INSTALADAS	0,00 (0,00%)	180,60 (100,00%)	0,00 (0,00%)	180,60 (100,00%)
5. REPOSIÇÃO DE TELHAS PAINEL NO OITÃO E TELHAS NA COBERTURA ELEVADA	0,00 (0,00%)	11.554,77 (100,00%)	0,00 (0,00%)	11.554,77 (100,00%)
6. 1. TUBULAÇÃO DE ESCOAMENTO E CAIXAS DE ESGOTO	2.323,80 (60,00%)	1.549,20 (40,00%)	0,00 (0,00%)	3.873,00 (100,00%)
6. 2. REATERRO PARCIAL DE SUMIDOURO SOB O PISO DA LAVANDERIA E ÁREA EXTERNA	2.789,47 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	2.789,47 (100,00%)
7. 1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES NO PAVIMENTO EM FRENTE À COZINHA	424,54 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	424,54 (100,00%)
7. 2. BASE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	0,00 (0,00%)	1.333,23 (100,00%)	0,00 (0,00%)	1.333,23 (100,00%)
7. 3. PAVIMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM FRENTE À COZINHA	0,00 (0,00%)	2.465,80 (100,00%)	0,00 (0,00%)	2.465,80 (100,00%)
7. 4. 1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00 (0,00%)	379,95 (100,00%)	0,00 (0,00%)	379,95 (100,00%)
7. 4. 2. CONTRAPISO E REVESTIMENTO COM PORCELANATO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	2.192,28 (100,00%)	2.192,28 (100,00%)
7. 4. 3. SOLEIRAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	288,19 (100,00%)	288,19 (100,00%)
7. 4. 4. SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS PAREDES E TETO E REPINTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.346,13 (100,00%)	1.346,13 (100,00%)
7. 5. 1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00 (0,00%)	467,62 (100,00%)	0,00 (0,00%)	467,62 (100,00%)
7. 5. 2. CONTRAPISO E REVESTIMENTO COM PORCELANATO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	3.976,39 (100,00%)	3.976,39 (100,00%)
7. 5. 3. SOLEIRA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	172,91 (100,00%)	172,91 (100,00%)
7. 5. 4. SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS PAREDES E TETO E REPINTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.251,18 (100,00%)	1.251,18 (100,00%)
8. LIMPEZA FINAL	1.004,82 (50,00%)	803,86 (40,00%)	200,96 (10,00%)	2.009,64 (100,00%)
Total da Etapa	23.336,95 (32,23%)	39.647,27 (54,75%)	9.428,04 (13,02%)	72.412,26 (100,00%)
Total Acumulado	23.336,95 (32,23%)	62.984,22 (86,98%)	72.412,26 (100,00%)	

Capão da Canoa, 23 de outubro de 2024.

Rudi Nei Costa dos Santos Júnior
Engº Civil CREA/RS 65.259D
Fiscalização



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2518-A2AF-B16F-06FE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RUDI COSTA JUNIOR (CPF 382.XXX.XXX-87) em 24/10/2024 15:47:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://capaodacanoa.1doc.com.br/verificacao/2518-A2AF-B16F-06FE>