

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: 2019/008- : Construção do muro complementar, construção do guarda corpo e reparo no telhado.

LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA/RS

Endereço: Rua Honório Germano, 2012, Capão da Canoa/RS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40

Av. Paraguassu, 1881 - Capão da Canoa - RS - FONE: (51) 3625-2112

ITEM	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	TOTAL
1. Procedimentos Iniciais	1.082,20 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.082,20 (100,00%)
2. CONSTRUÇÃO DO MURO COMPLEMENTAR PARA O BOCO	17.590,55 (50,00%)	10.554,33 (30,00%)	7.036,21 (20,00%)	35.181,09 (100,00%)
3. REPARO DA LAJE DO BLOCO 1	1.835,02 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.835,02 (100,00%)
4. CONSTRUÇÃO DO GUARDA CORPO DO BLOCO 1	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	9.210,72 (100,00%)	9.210,72 (100,00%)
5. DEMOLIÇÃO DE PARTE DA LAJE DO BLOCO 1	0,00 (0,00%)	899,15 (100,00%)	0,00 (0,00%)	899,15 (100,00%)
6. CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO INFERIOR NO BLOCO 1	6.069,65 (40,00%)	6.069,65 (40,00%)	3.034,82 (20,00%)	15.174,12 (100,00%)
7. RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO BLOCO 2	17.287,70 (50,00%)	17.287,70 (50,00%)	0,00 (0,00%)	34.575,40 (100,00%)
8. Limpeza Final	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	353,16 (100,00%)	353,16 (100,00%)
Total da Etapa	43.865,12 (44,62%)	34.810,83 (35,41%)	19.634,92 (19,97%)	98.310,86 (100,00%)
Total Acumulado	43.865,12 (44,62%)	78.675,95 (80,03%)	98.310,86 (100,00%)	

Diego Martins Ferruda
Téc.em Edificações CRT/RS 5514703
Fiscalização