



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DEOCLECIO	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DEOCLECIO
------------------	----------------	-------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
1.	SERVIÇOS INICIAIS	192.878,63	% Período:	43,68%	26,34%	7,19%	22,78%								
1.1.	PLACA DE OBRA	4.207,08	% Período:	100,00%											
1.2.	DECAPAGEM	776,16	% Período:	100,00%											
1.3.	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	1.910,55	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO PAVS	58.026,51	% Período:	100,00%											
1.5.	MEIO-FIO	38.674,12	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	PISO TÁTIL	24.783,40	% Período:		100,00%										
1.7.	REFORMA BANHEIROS	6.684,79	% Período:		100,00%										
1.8.	PINTURA DOS BRINQUEDOS E PERGOLAD	3.792,00	% Período:			100,00%									
1.9.	REDE QUADRAS	4.946,06	% Período:			100,00%									
1.10.	TABELA DE BASQUETE	5.133,71	% Período:			100,00%									
1.11.	PISO DE QUADRA BASQUETE 3X3	43.944,25	% Período:				100,00%								
2.	LIMPEZA FINAL	2.377,20	% Período:				100,00%								
2.1.	Limpeza Final	2.377,20	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 195.255,83				%:	43,15%	26,02%	7,10%	23,72%							
Período:				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	84.257,36	50.805,25	13.871,77	46.321,45							
Acumulado:				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	84.257,36	50.805,25	13.871,77	46.321,45							
Período:				%:	43,15%	69,17%	76,28%	100,00%							
				Repasso:	-	-	-	-							
Acumulado:				Contrapartida:	84.257,36	135.062,61	148.934,38	195.255,83							
				Outros:	-	-	-	-							
Acumulado:				Investimento:	84.257,36	135.062,61	148.934,38	195.255,83							

Capão da Canoa
Local

terça-feira, 15 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Bruno Denilson Perlin de Souza
CREA/CAU: 268549
ART/RRT:

