

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 2024/15 - IMPLANTAÇÃO ACESSIBILIDADE, SANITÁRIO PCD, FIBRAGEM E INTERVENÇÕES

LOCAL: E.M.E.F IGLESIAS MINOSSO RIBEIRO

Endereço: Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, nº 1.222 - B. PARQUE ANTÁRTICA - CAPÃO DA CANOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40

Av. Paraguassu, 1881 - Capão da Canoa - RS - FONE: (51) 3625-2112



ITEM	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS	1.653,85 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.653,85 (100,00%)
2. 1. EXECUÇÃO DO PISO TÁTIL EMBORRACHADO SOBRE PISO CERÂMICO	0,00 (0,00%)	3.563,74 (40,00%)	5.345,62 (60,00%)	8.909,36 (100,00%)
2. 2. EXECUÇÃO DO PISO PODO TÁTIL DE PEÇAS DE CONCRETO INTERTRAVADO NA ENTRAD	102,62 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	102,62 (100,00%)
2. 3. EXECUÇÃO DO PISO PODO TÁTIL DE PEÇAS DE CONCRETO NO ACESSO AO GINÁSIO	229,57 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	229,57 (100,00%)
2. 4. PISO TÁTIL EMBORRACHADO SOBRE CONCRETO POLIDO NO GINÁSIO DE ESPORTES	3.405,81 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	3.405,81 (100,00%)
3. 1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2.456,70 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	2.456,70 (100,00%)
3. 2. FUNDAÇÕES	3.359,38 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	3.359,38 (100,00%)
3. 3. ELEVAÇÃO DA PAREDE DE ALVENARIA, VERGA, CONTRA-VERGA E ENCUNHAMENTO	2.925,89 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	2.925,89 (100,00%)
3. 4. REVESTIMENTO PISO E PAREDES	0,00 (0,00%)	6.234,29 (100,00%)	0,00 (0,00%)	6.234,29 (100,00%)
3. 5. INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	3.560,24 (100,00%)	3.560,24 (100,00%)
3. 6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.490,34 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	3.490,34 (100,00%)
3. 7. APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS e OUTROS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	5.142,58 (100,00%)	5.142,58 (100,00%)
3. 8. SERVIÇOS ELÉTRICOS	0,00 (0,00%)	1.073,01 (100,00%)	0,00 (0,00%)	1.073,01 (100,00%)
3. 9. PINTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	397,42 (100,00%)	397,42 (100,00%)
4. EXECUÇÃO DE ESCOVÁRIO AO LADO DO SANTITÁRIO PCD	503,43 (20,00%)	2.013,74 (80,00%)	0,00 (0,00%)	2.517,17 (100,00%)
5. READEQUAÇÕES NA REDE DE ESGOTO PARA O SANITÁRIO PCD E ESCOVÁRIO	10.750,35 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	10.750,35 (100,00%)
6. 1. ISOLAMENTO DA ÁREA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	290,60 (100,00%)	290,60 (100,00%)
6. 2. REMOÇÕES	0,00 (0,00%)	751,19 (100,00%)	0,00 (0,00%)	751,19 (100,00%)
6. 3. EXECUÇÃO DO SUMIDOURO	0,00 (0,00%)	5.081,30 (100,00%)	0,00 (0,00%)	5.081,30 (100,00%)
6. 4. REATERRO E REASSENTAMENTO DAS PEÇAS DE BLOCOS INTERTRAVADOS	0,00 (0,00%)	1.661,26 (100,00%)	0,00 (0,00%)	1.661,26 (100,00%)
6. 5. BOCAIS PARA SUÇÃO NA TAMPA DO SUMIDOURO E TAMPAS COM AROS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	634,69 (100,00%)	634,69 (100,00%)
6. 6. INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE CONEXÃO ENTRE OS SUMIDOUROS	0,00 (0,00%)	888,17 (100,00%)	0,00 (0,00%)	888,17 (100,00%)
7. 1. MAPA TÁTIL	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	7.379,19 (100,00%)	7.379,19 (100,00%)

7. 2. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILLE	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.077,72 (100,00%)	1.077,72 (100,00%)
8. 1. SERVIÇOS NA PLATIBANDA, BASE DOS RESERVATÓRIOS E DE FUNILARIA	8.173,96 (60,00%)	5.449,31 (40,00%)	0,00 (0,00%)	13.623,27 (100,00%)
8. 2. SERVIÇOS DE FIBRAGEM	0,00 (0,00%)	10.108,00 (100,00%)	0,00 (0,00%)	10.108,00 (100,00%)
9. LIMPEZA FINAL	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.750,86 (100,00%)	1.750,86 (100,00%)
Total da Etapa	37.051,90 (37,26%)	36.824,01 (37,03%)	25.578,92 (25,72%)	99.454,83 (100,00%)
Total Acumulado	37.051,90 (37,26%)	73.875,91 (74,28%)	99.454,83 (100,00%)	

Capão da Canoa, 06 de dezembro de 2024.

Rudi Nei Costa dos Santos Júnior
Engº Civil CREA/RS 65.259D