

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Capão da Canoa	Reforma da EMEI Jardelino Valdemiro Novaski	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	
1.	REFORMA GERAL DA EMEI JARDELINO	1.276.380,59	% Período:	7,80%	6,49%	7,11%	9,88%	10,43%	13,58%	13,65%	11,60%	12,09%	7,37%			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.530,58	% Período:	100,00%												
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	19.130,43	% Período:	40,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%			
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	70.359,50	% Período:	7,80%	6,49%	7,11%	9,88%	10,43%	13,58%	13,65%	11,60%	12,09%	7,37%			
1.4.	REPAROS NO TELhado EXISTENTE E	254.416,02	% Período:	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%									
1.5.	FACHADA EXTERNA - NOVO REBOCO E	164.941,23	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.6.	PAREDES E TETOS INTERNOS	10.667,29	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.7.	PISO DOS SOLÁRIOS	107.446,52	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.8.	NIVELAMENTO DO ANFITEATRO	10.465,66	% Período:					100,00%								
1.9.	PORTAS EXTERNAS, PORTÕES AUXILI	114.258,38	% Período:							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
1.10.	CASTELO D'ÁGUA	11.879,46	% Período:						100,00%							
1.11.	PINTURA DA EDIFICAÇÃO	116.455,44	% Período:								30,00%	35,00%	35,00%			
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	259.147,70	% Período:					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
1.13.	REPAROS NAS INSTALAÇÕES SANITÁF	15.919,12	% Período:						100,00%							
1.14.	REPAROS NA GRANITINA	82.825,64	% Período:						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
1.15.	CRIAÇÃO DA BRINQUEDOTECA	8.522,15	% Período:	100,00%												
1.16.	DEMOLIÇÃO PASSA-PRATO PARA INST	3.839,70	% Período:				100,00%									
1.17.	PINTURA DOS MUROS E PORTÕES DE	17.866,95	% Período:										100,00%			
1.18.	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TOLD	2.284,17	% Período:									100,00%				
1.19.	ESTACIONAMENTO MOTOS	2.923,45	% Período:								100,00%					
1.20.	LIMPEZA FINAL	1.501,20	% Período:									50,00%	50,00%			
Total: R\$ 1.276.380,59			%:	7,80%	6,49%	7,11%	9,88%	10,43%	13,58%	13,65%	11,60%	12,09%	7,37%			
crossserviço da Administração Local:	Período:	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Contrapartida:	99.517,75	82.804,18	90.787,05	126.104,17	133.106,91	173.362,57	174.177,84	148.078,85	154.357,70	94.083,57				
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Acumulado:	Investimento:	99.517,75	82.804,18	90.787,05	126.104,17	133.106,91	173.362,57	174.177,84	148.078,85	154.357,70	94.083,57				
		%:	7,80%	14,28%	21,40%	31,28%	41,71%	55,29%	68,93%	80,54%	92,63%	100,00%				
		Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contrapartida:	99.517,75	182.321,93	273.108,98	399.213,15	532.320,06	705.682,63	879.860,47	1.027.939,32	1.182.297,02	1.276.380,59				
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	99.517,75	182.321,93	273.108,98	399.213,15	532.320,06	705.682,63	879.860,47	1.027.939,32	1.182.297,02	1.276.380,59					
	Administração Local:															

Macro o Macro

Capão da Canoa

Local

quarta-feira, 17 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: CARLLA PORTAL VOLPATTO

CREA/CAU:

ART/RRT: