



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	REFORMA DO ESF PARQUE ANTÁRTICA	ESF PARQUE ANTÁRTICA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27
1.	REFORMA GERAL ESF PARQUE ANTÁRTICA	349.578,94	% Período:	12,08%	19,00%	21,89%	22,76%	24,27%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.122,29	% Período:	100,00%											
1.2.	COBERTURA	14.946,06	% Período:	80,00%	20,00%										
1.3.	REFORMA INTERNA	134.961,47	% Período:		20,00%	20,00%	40,00%	20,00%							
1.4.	PINTURA DA EDIFICAÇÃO	24.203,59	% Período:				40,00%	60,00%							
1.5.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E F	41.372,69	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									
1.6.	REFORMA EXTERNA	32.418,32	% Período:			20,00%	40,00%	40,00%							
1.7.	GRADE DAS UNIDADES DE AR CONDIC	16.772,59	% Período:					100,00%							
1.8.	ABRIGO DO COMPRESSOR	2.942,83	% Período:				100,00%								
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	66.264,10	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.10.	TELAS MOSQUITEIRA E PELÍCULA DAS	3.304,57	% Período:					100,00%							
1.11.	IDENTIFICAÇÃO VISUAL	4.522,49	% Período:					100,00%							
1.12.	LIMPEZA FINAL DE OBRA E REMOÇÃO	5.747,94	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 349.578,94			%:	12,08%	19,00%	21,89%	22,76%	24,27%							
	Período:	Repassa:		-	-	-	-	-							
		Contrapartida:		42.232,91	66.409,81	76.530,67	79.576,18	84.829,37							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		42.232,91	66.409,81	76.530,67	79.576,18	84.829,37							
	Acumulado:	%:		12,08%	31,08%	52,97%	75,73%	100,00%							
		Repassa:		-	-	-	-	-							
		Contrapartida:		42.232,91	108.642,72	185.173,39	264.749,57	349.578,94							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		42.232,91	108.642,72	185.173,39	264.749,57	349.578,94							

CAPÃO DA CANOA/RS

Local

sexta-feira, 11 de setembro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Jonas Luz Dariva

CREA/CAU: CREA/RS 183.797

ART/RRT: