



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
Av. Paraguassú, 1881 - Capão da Canoa, RS - CEP. 95.555-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	Etapa 1	Etapa 2	TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	2.426,86 (100,00%)		2.426,86 (100,00%)
2. FUNDAÇÕES	11.477,30 (50,00%)	11.477,30 (50,00%)	22.954,60 (100,00%)
3. LÓCULOS	8.991,22 (50,00%)	8.991,22 (50,00%)	17.982,44 (100,00%)
4. ALVENARIA	1.592,75 (51,00%)	1.530,28 (49,00%)	3.123,03 (100,00%)
5. REVESTIMENTOS	3.010,63 (50,00%)	3.010,63 (50,00%)	6.021,26 (100,00%)
6. IMPERMEABILIZAÇÃO	8.902,09 (50,00%)	8.902,09 (50,00%)	17.804,18 (100,00%)
7. FILTRAGEM DE GASES	10,81 (50,00%)	10,81 (50,00%)	21,62 (100,00%)
8. PINTURA	2.810,00 (51,00%)	2.695,57 (50,00%)	5.505,57 (100,00%)
9. COBERTURA	4.854,16 (50,00%)	4.854,16 (50,00%)	9.708,32 (100,00%)
10. FIBRAGEM	7.100,00 (49,00%)	7.374,31 (51,00%)	14.474,31 (100,00%)
11. SERVIÇOS FINAIS	1.700,00 (49,00%)	1.788,07 (51,00%)	3.488,07 (100,00%)
Total da Etapa	52.875,82 (51,00%)	50.634,44 (49,00%)	103.510,26 (100,00%)
Total Acumulado	52.875,78 (51,00%)	103.510,26 (100,00%)	

CAPÃO DA CANOA, 05 DE JUNHO DE 2024.

DIONATA SANTOS DA SILVA
ARQUITETO - CAU A 136792-7

