



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
Av. Paraguassú, 1881 - Capão da Canoa, RS - CEP. 95.555-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Obra: MONTAGEM DE 80 LÓCULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL- PLANILHA GLOBAL

Preço - Franarin - PLEO - MAIO/24				Valor Unitário Parcial			Valor Total		
Item	Descrição	Quant.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total	Material	Mão-de-Obra	Total
1	(08018) MONTAGEM TUBOS PVC SOLDÁVEL E FILTRO	2,00	CJ	R\$ 2,50	R\$ 8,31	R\$ 10,81	R\$ 5,00	R\$ 16,62	R\$ 21,62
2	(08020) MONTAGEM LÓCULO GAVETÁRIO VERTICAL PRE-MOLDADO	80,00	UN	R\$ 31,65	R\$ 120,42	R\$ 152,07	R\$ 2.532,00	R\$ 9.633,60	R\$ 12.165,60
3	(101002) CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	75,36	M2	R\$ 4,54	R\$ 9,27	R\$ 13,81	R\$ 342,13	R\$ 698,59	R\$ 1.040,72
4	(101033) EMBOCO CI-AR 1:3-15MM(EXTERNO)	75,36	M2	R\$ 9,69	R\$ 33,40	R\$ 43,09	R\$ 730,24	R\$ 2.517,02	R\$ 3.247,26
5	(101040) REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO)	75,36	M2	R\$ 2,63	R\$ 20,37	R\$ 23,00	R\$ 198,20	R\$ 1.535,08	R\$ 1.733,28
6	(101092) MASSA ÚNICA 20MM - ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI	51,00	M2	R\$ 8,48	R\$ 33,40	R\$ 41,88	R\$ 432,48	R\$ 1.703,40	R\$ 2.135,88
7	(103669) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA	2,50	M2	R\$ 389,01	R\$ 76,95	R\$ 465,96	R\$ 972,53	R\$ 192,38	R\$ 1.164,91
8	(105010) ARGAMASSA REGULAR CA-AR MEDIA 1:5	5,14	M3	R\$ 984,04	R\$ 147,64	R\$ 1.131,68	R\$ 5.057,97	R\$ 758,87	R\$ 5.816,84
9	(141250) SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	115,30	M2	R\$ 4,07	R\$ 10,53	R\$ 14,60	R\$ 469,27	R\$ 1.214,11	R\$ 1.683,38
10	(141256) PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMA0S	115,30	M2	R\$ 14,37	R\$ 18,78	R\$ 33,15	R\$ 1.656,86	R\$ 2.165,33	R\$ 3.822,19
11	(29401) LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	95,82	M2	R\$ 0,00	R\$ 27,70	R\$ 27,70	R\$ 0,00	R\$ 2.654,21	R\$ 2.654,21
12	(31423) CARGA MANUAL/TRANSPORTE AGREGADOS - CAMINHÃO 10KM	8,76	M3	R\$ 60,50	R\$ 34,69	R\$ 95,19	R\$ 529,98	R\$ 303,88	R\$ 833,86
13	(51731) LAJE CONCRETO ARMADO- ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	2,78	M3	R\$ 2.519,74	R\$ 972,46	R\$ 3.492,20	R\$ 7.004,88	R\$ 2.703,44	R\$ 9.708,32
14	(543002) RADIER- LAJE CONCR. ARMADO FCK 25Mpa-FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	17,40	M3	R\$ 819,38	R\$ 499,85	R\$ 1.319,23	R\$ 14.257,21	R\$ 8.697,39	R\$ 22.954,60
15	(591008) LASTRO MANUAL COM AREIA	9,00	M3	R\$ 154,13	R\$ 36,91	R\$ 191,04	R\$ 1.387,17	R\$ 332,19	R\$ 1.719,36
16	(62260) ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	23,62	M2	R\$ 80,18	R\$ 52,04	R\$ 132,22	R\$ 1.893,85	R\$ 1.229,18	R\$ 3.123,03
17	(72075) IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL	407,52	M2	R\$ 13,33	R\$ 7,94	R\$ 21,27	R\$ 5.432,24	R\$ 3.235,71	R\$ 8.667,95
18	(74077/3) LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTAL	95,82	M2	R\$ 8,05	R\$ 5,12	R\$ 13,17	R\$ 771,35	R\$ 490,60	R\$ 1.261,95
19	(84671) PINTURA DE NATA DE CIMENTO, 3 DEMA0S	407,52	M2	R\$ 5,17	R\$ 13,03	R\$ 18,20	R\$ 2.106,88	R\$ 5.309,99	R\$ 7.416,87
20	(PMCC027) IMPERMEABILIZAÇÃO C/FIBRA DE VIDRO POLIEST C/ VEUGEL.COAT	51,00	M2	R\$ 127,04	R\$ 114,89	R\$ 241,93	R\$ 6.479,04	R\$ 5.859,39	R\$ 12.338,43
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 52.259,28	R\$ 51.250,98	R\$ 103.510,26

CAPÃO DA CANOA, 05 DE JUNHO DE 2024.

DIONATA SANTOS DA SILVA
ARQUITETO - CAU A 136792-7