



Obra: CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE 200 LÓCULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Capão da Canoa

Preço - Franarin - PLEO

Item	Descrição	Quant	Un	Valor Unitário Parcial			Valor Total		
				Material	Mão-de-Obra	Total	Material	Mão-de-Obra	Total
1	(74077/3).1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTAL	239,55	M2	R\$ 2,51	R\$ 3,77	R\$ 6,28	R\$ 601,27	R\$ 903,10	R\$ 1.504,37
2	29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	239,55	M2	R\$ -	R\$ 21,49	R\$ 21,49	R\$ -	R\$ 5.147,93	R\$ 5.147,93
3	(543002).1 RADIER- LAJE CONCR. ARMADO FCK 25Mpa-FORMA.ARM.LANC.CURA.DES	21,75	M3	R\$ 516,78	R\$ 386,26	R\$ 903,04	R\$ 11.239,97	R\$ 8.401,16	R\$ 19.641,13
4	(08019).1 LÓCULO GAVETÁRIO VERTICAL PRE-MOLDADO/COM MONTAGEM	200,00	UN	R\$ 31,55	R\$ 93,05	R\$ 124,60	R\$ 6.310,00	R\$ 18.610,00	R\$ 24.920,00
5	(105010).1 ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO CA-AR.MEDIA 1:5	12,85	M3	R\$ 223,70	R\$ 114,51	R\$ 338,21	R\$ 2.874,55	R\$ 1.471,45	R\$ 4.346,00
6	(62260).1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	59,05	M2	R\$ 52,09	R\$ 40,08	R\$ 92,17	R\$ 3.075,91	R\$ 2.366,72	R\$ 5.442,63
7	(101002).1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICAÇÃO	188,40	M2	R\$ 3,03	R\$ 7,17	R\$ 10,20	R\$ 570,85	R\$ 1.350,83	R\$ 1.921,68
8	(101033).2 EMBOCO CI-AR 1:3-15MM(EXTERNO)	188,40	M2	R\$ 6,46	R\$ 25,77	R\$ 32,23	R\$ 1.217,06	R\$ 4.855,07	R\$ 6.072,13
9	(101040).3 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO)	188,40	M2	R\$ 1,58	R\$ 15,76	R\$ 17,34	R\$ 297,67	R\$ 2.969,18	R\$ 3.266,85
10	(84671).1 PINTURA DE NATA DE CIMENTO, 3 DEMAOS	1.018,80	M2	R\$ 3,61	R\$ 9,64	R\$ 13,25	R\$ 3.677,87	R\$ 9.821,23	R\$ 13.499,10
11	(72075).2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXÍVEL	1.018,80	M2	R\$ 10,91	R\$ 5,88	R\$ 16,79	R\$ 11.115,11	R\$ 5.990,54	R\$ 17.105,65
12	(08018).1 MONTAGEM TUBOS PVC SOLDÁVEL E FILTRO	5,00	CJ	R\$ -	R\$ 930,52	R\$ 930,52	R\$ -	R\$ 4.652,60	R\$ 4.652,60
13	(141250).1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAOS	288,25	M2	R\$ 1,60	R\$ 8,13	R\$ 9,73	R\$ 461,20	R\$ 2.343,47	R\$ 2.804,67
14	(141256).2 PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	288,25	M2	R\$ 8,24	R\$ 14,50	R\$ 22,74	R\$ 2.375,18	R\$ 4.179,63	R\$ 6.554,81
15	(51731).1 LAJE CONCRETO ARMADO-ESCOR.FORMA.ARM.LANC.CURA.DES	6,95	M3	R\$ 694,32	R\$ 481,15	R\$ 1.175,47	R\$ 4.825,52	R\$ 3.343,99	R\$ 8.169,51
16	(581703).1 IMPERMEABILIZAÇÃO TIPO 2 (IGOLFLEX)	115,80	M2	R\$ 40,68	R\$ 10,55	R\$ 51,23	R\$ 4.710,74	R\$ 1.221,69	R\$ 5.932,43
17	TOTAL DO ORÇAMENTO						R\$ 53.352,90	R\$ 77.628,59	R\$ 130.981,49

Capão da Canoa, 02 de outubro de 2020

Filipe Brehm Marques da Silva
Eng. Civil
CREA/RS 171406